

KREISSTADT SIEGBURG  
DER BÜRGERMEISTER

# Checkliste zur Aufschaltung einer Brandmeldeanlage / Löschanlage an die Feuerwehr der Kreisstadt Siegburg



Stand: 01.07.2020

Feuerwehr der  
Kreisstadt Siegburg  
Neuenhof 1 f  
53721 Siegburg  
Tel.: 02241/1026010  
Fax.: 02241/1026032



**1. Kopie der mängelfreien Abnahmebescheinigung der Brandmelde- und Alarmierungsanlage nach PrüfVO durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen**

- Ja
- Nein (Achtung keine Aufschtaltung!)

**2. Kopie einer Bescheinigung über die Wirksamkeit der vorhandenen Brandfallsteuerungen durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen**

- Ja
- Nein (Achtung keine Aufschtaltung!)

**3. Bescheinigung über die Wirksamkeit und Funktionsfähigkeit von Sprinkler- u. anderen Löschanlagen**

- Ja
- Nein (Achtung keine Aufschtaltung!)

**4. Kopie eines Wartungsvertrages ist an die Feuerwehr geschickt worden.**

- Ja
- Nein (Achtung keine Aufschtaltung!)

**5. Die privatrechtliche Vereinbarung zur Anbringung eines Feuerwehr-Schlüsseldepots (FSD) ist unterschrieben an die Feuerwehr geschickt worden.**

- Ja
- Nein (Achtung keine Aufschtaltung!)

**6. Das Umstellschloss für das FSD wurde durch den Errichter/Betreiber bestellt und an Feuerwehr geliefert.**

- Ja
- Nein (Achtung keine Aufschtaltung)

**7. Zwei Profilhalbzylinder mit verstellbarer Schließnase der Generalschließung mit Generalhauptschlüssel für das FSD liegen zum Abnahmetermin bereit.**

- Ja
- Nein (Achtung keine Aufschtaltung!)



**8. Die freigegebenen Laufkarten liegen zum Abnahmetermin bereit.**

- Ja
- Nein (Achtung keine Aufschtaltung!)

**9. Der freigegebene FW-Plan liegt der Feuerwehr vor.**

- Ja
- Nein (Achtung keine Aufschtaltung!)

**10. Erforderliches Hebewerkzeug für Melder in Doppelböden ist für die Feuerwehr vorhanden**

- Ja
- Nein (Achtung keine Aufschtaltung!)

**11. Erforderliche Trittleiter für Melder in Zwischendecken ist für die Feuerwehr vorhanden**

- Ja
- Nein (Achtung keine Aufschtaltung!)

**12. Fachbauleiterbescheinigung des BMA Errichters liegt vor**

- Ja
- Nein (Achtung keine Aufschtaltung!)

**13. Der Abnahmetermin ist mit dem Errichter/Betreiber/Konzessionär abgestimmt.**

- Ja
- Nein (Achtung keine Aufschtaltung!)

**14. Eine Alarmorganisation des Betreibers gemäß DIN 14675 liegt vor.**

- Ja
- Nein (Achtung keine Aufschtaltung!)

**15. Ein Meldergruppenverzeichnis Gemäß DIN 14675 liegt vor.**

- Ja
- Nein (Achtung keine Aufschtaltung!)



**16. Alle Türen zu überwachten Räumen sind mit dem GHS/Schlüssel aus dem FSD zu öffnen.**

- Ja
- Nein (Achtung keine Aufschtaltung!)

**17. Konzept der Gebädefunkanlage und zugehörige Abnahme des Sachverständigen ist der Feuerwehr zugeschickt worden.**

- Ja
- Nein (Achtung keine Aufschtaltung!)

**19. Mindestens drei Personen sind in die Anlage eingewiesen. Die Einweisungsprotokolle liegen vor.**

Die drei in die Bedienung der BMA eingewiesenen Personen, die als Ansprechpartner für die Feuerwehr bestellt sind müssen Zugangs- u. Entscheidungsberechtigt sein um Meldegruppen außer Betrieb zu nehmen.

Eine Liste mit den Telefonnummern (dienstlich und privat) von den drei benannten Personen, wird im Einsatzleitreechner hinterlegt (Ansprechpartner schriftlicher Teil im FW-Plan).

Änderungen sind der Feuerwehr eigenverantwortlich mitzuteilen.

- Ja
- Nein (Achtung keine Aufschtaltung!)

**20. Nachweis für Störung/ Sabotage- Meldungen.**

- Ja
- Nein (Achtung keine Aufschtaltung!)